

# Chronologischer Projektablauf des Neubaus Mittlerer Flurweg 36

- Januar 2011** Entscheidung von Aufsichtsrat und Vorstand zum Bau eines Mehrfamilienhauses auf eigenem Grundstück
- Februar 2011** Gespräch mit der LTH-Bank in Mainz über günstige Baudarlehen
- März 2011** Projektentwurf durch Architekten Götz/Lenz, Bad Kreuznach
- April 2011** Vorlage eines optimierten Projektentwurfs durch Architekten Götz/Lenz, Anfrage bei verschiedenen Banken über Konditionen für Baudarlehen
- 20.04.2011** Einreichen der Bauvoranfrage bei der Stadt Bad Kreuznach
- 31.05.2011** Bauvoranfrage im Bauausschuss, ca. 1 Monat Verzug durch Bauamt
- 08.06.2011** Bauamt verlangt nochmals schriftliche Bauvoranfrage
- 20.06.2011** Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen durch Bauamt
- 24.08.2011** Gespräch beim Bauamt, Grundfläche abgelehnt. Durch Urlaub und Jahrmarkt verzögerte Bearbeitung beim Bauamt
- 29.09.2011** Geänderte Unterlagen beim Bauamt eingereicht
- 11.10.2011** Positiver Bauvorbescheid vom Bauamt; die Bauphase kann eingeleitet werden
- 11.11.2011** Einreichung des endgültigen Bauantrags
- 14.11.2011** Gespräch mit Energieberater
- 16.11.2011** Angebot der Fa. Ufermann in KH (Energieberatung) eingegangen
- 09.01.2012** **Eingang der Baugenehmigung**
- 30.01.2012** Rohbauvergabe an Fa. Iselborn , Bad Kreuznach
- 01.02.2012** Finanzierungsvergabe an die Sparkasse Bad Kreuznach
- 28.02.2012** Beginn mit Abriss des bestehenden 3-Familienhauses

**Weiterer Verlauf siehe Bilddokumentation**